





江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度



项目名称		开沙岛综合服务中心		建设/运营单位（盖章）		南通滨五实业有限公司		
国家重大项目库代码		2020-320612-72-03-536986		地债管理系统项目编号		P30320683-0036		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.3		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.291
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主体工程竣工验收，预备投入使用，从而进一步改善开沙岛投资环境，带动开沙岛旅游经济发展。				主体工程已于9月竣工验收，已进入投入使用的准备阶段。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	25	25		
	组织实施	实施计划科学性	科学	科学	10	10		
产出	数量指标	主体工程建设进度	100%	100%	10	10		
		行业标准合规性	合规	合规	5	5		
	质量指标	完成及时性	100%	100%	5	5		
		成本预测合理性	合理	合理	5	5		
	效益	经济效益	收益来源稳定	稳定	稳定	5	5	
			带动群众增收	显著	显著	5	4	
社会效益		优化招商环境	显著	显著	5	5		
		提升周边环境	显著	显著	5	4		
可持续发展	周边旅游资源提升	显著	显著	5	5			
满意度	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	≥98%	15			
		总计				98		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见		部门负责人：[签名] 部门：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见		处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见		处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况		处（科）室负责人：[签名] 处（科）室：（盖章）						



备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。



江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况。

为促进开沙岛旅游业发展，经通州区行政审批局批复同意南通滨五实业有限公司实施建设开沙岛综合服务中心项目。该项目位于南通市通州区五接镇开沙村，项目占地面积 19206 平方米，规划用地性质为商业服务业设施用地，拟建项目总建筑面积 16934.98 平方米，其中地上建筑面积 16397.98 平方米，地下构筑物建筑面积 537 平方米。项目总投资约 9454.734 万元。拟使用镇财政资金和专项债资金。前一年度申请的专项债资金 1500 万元已全部用于支付项目工程款等。

(二) 绩效目标。

总体目标：该项目属于固定资产长期投资项目，建成后，租赁运营，完善开沙岛旅游产业配套设施，打造开沙岛特色生态休闲旅游名片，助力带动当地经济发展。

阶段性目标：目标 1：实现主体工程竣工，准备投入使用。

目标 2：助力建设一批以“休闲、垂钓、采摘、运动、美食”为特色的景区。

目标 3：助力带动五接镇经济发展，增加万里长江中开沙岛这个绿色明珠的魅力，使得开沙岛生态休闲暨体育旅游胜地的品质和

内涵得到进一步提升。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

项目批复建设内容为：开沙岛综合服务中心总建筑面积约 17000 平米，建筑主体 3 层，设置售票中心、游客综合服务中心、绿植展览中心等。该工程属于开沙岛旅游产业的配套设施，建成后租赁运营，助力建设特色景区，打造开沙岛特色生态休闲旅游名片。

目前项目主体工程已竣工验收，预备进入审计阶段，在做投入使用前的准备。

（三）评价思路方法。

项目资金管理评价依据南通市通州区基层财政资金使用管理规范、南通滨五实业有限公司资金使用内部控制制度和专项债项目资金使用管理规范等对专项债资金的使用管理要求进行管理考核。

项目的产出依据实际建设进展与计划目标进行比对评分，项目效益评价依据已建成的项目现状作客观合理效益定性分析。

（四）评价工作情况。

依据设置的管理考核方法和评分依据进行跟踪评价，确定项目开展的实际完成情况。

（五）绩效评价结论。

该项目专项债资金使用规范，落实专款专用原则，项目及时进展，已顺利竣工验收。作为旅游产业配套设施，租赁运营后收益稳定，进一步提升周边旅游资源，群众满意度较高。综合评价得分为

98分，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效。

本项目落实资金专户管理、专款专用，严格按照时间节点进行支付，每笔工程项目支出均及时登记，建立资金登记台账，按月报送资金使用进度。专项债资金为主体工程的土建工程款提供支持，助力主体建设工程竣工验收，为正式投入运营打好基础。

尽管工程建设受到疫情影响，工程正常建设进度有所延误，但通过加强建设过程管理，及时沟通，严格落实工程建设进展计划，明确节点工作要求，工程最终如期完工。

四、存在问题。

无。

五、有关建议。

无。