

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		五接镇李港新幼儿园		建设/运营单位（盖章）		南通市通州区五接镇人民政府	
国家重大项目库代码		2106-320612-89-01-886472		地债管理系统项目编码		P21320683-0010	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.3		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.155	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2022年10月土建工程完成 目标2：2023年1月底装修及室外配套施工完成			土建工程、装修及室外配套均已竣工验收，准备进行综合验收。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	组织实施	实施计划科学性	科学	科学	5	5	
产出	数量指标	主楼总建筑面积	7757平方米	7757平方米	15	15	
	质量指标	行业标准合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	工程按期完工	≥98%	≥98%	10	10	
成本指标	成本预测合理性	合理	较合理	10	8		
效益	经济效益	收益来源稳定	稳定	稳定	5	5	
	社会效益	满足附近群众子女入学	显著	显著	5	5	
	生态效益	改善周边环境	显著	较显著	5	4	
可持续发展	提升当地教育环境水平	显著	显著	5	5		
满意度	服务对象 满意度	周边群众满意度	≥98%	≥98%	15	15	
总 计					100	97	
自评偏差原因及 改进措施							
项目主管部门 复核意见		部门负责人：邵卫军 部门：（盖章）					
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：邵卫军 处（科）室：（盖章）					
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：邵卫军 处（科）室：（盖章）					
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人：邵卫军 处（科）室：（盖章）					

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。

为促进优质教育资源惠及更多居民，有效解决区域内幼儿园配置问题，经通州区行政审批局批复同意实施五接镇李港新幼儿园项目。项目建设用地面积约 10000 平方米，建筑面积约为 8000 平方米，规划为 5 轨 15 班 450 人幼儿园，建设包括幼儿生活用房、服务用房、附属用房、地下室、活动场地以及所有的配套工程。项目总投资估算为 4500 万元。项目计划使用财政资金和专项债资金。前一年度申请的专项债资金全部用于项目工程相关支出。

(二) 绩效目标。

项目总体目标：通过建成这一社会事业项目，保障当地幼儿入园学习需求，提升当地教育环境水平，促进当地教学质量全面提高，实现当地教育高质量发展。

阶段性目标：目标 1：2022 年 10 月土建工程完成。

目标 2：2023 年 1 月装修及室外配套施工完成。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。

本项目位于南通市通州区五接镇滨江路南侧，属于以培养和提高幼儿的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。

该项目将会为五接镇幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，大幅度提高五接镇的幼儿教学质量水平，满足了幼儿的学习成长的正常需求，拓宽了幼儿园的发展思路与发展前景，从整体上提高了幼儿综合素质。从长远角度看，是科教兴国战略的极好体现。

（三）评价思路方法。

项目资金管理评价依据南通市通州区基层财政资金使用管理规范 and 专项债项目资金使用管理规范等对专项债资金的使用管理要求进行管理考核。

项目的产出依据实际建设进展与计划目标进度进行比对评分。项目效益评价依据项目现状作客观合理效益定性分析。

（四）评价工作情况。

依据设置的管理考核方法和评分依据进行跟踪评价，从而核实项目开展的实际完成情况。

（五）绩效评价结论。

该项目专项债资金使用规范，落实专款专用原则，项目按时推进，土建工程、装修及室外配套工程均已竣工验收。作为学前教育项目，正式运营后收益来源为保育教育费收入、延时服务等其他收入及财政拨款收入，较为稳定。该项目能够为五接镇幼儿教育创造出一个科学、全面、合理的学习环境，提升五接镇教育水平，群众满意度较高。综合评价得分为 97 分，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效。

本项目落实资金专户管理，严格按照时间节点进行支付项目资金，

专款专用。建立资金登记台账，每笔工程项目支出均及时登记，按月报送资金使用进度。专项债资金为主体工程的土建工程款和装修及室外配套工程款提供支持，建安工程目前均已通过竣工验收。

四、存在问题。

无。

五、有关建议。

无。