

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度



项目名称		十总镇转运站提档扩容项目		建设/运营单位（盖章）		通州区市容环境卫生管理处		
国家重大项目库代码		2103-320612-89-01-862929		地债管理系统项目编号		P21320683-0017		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.12		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.1
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足十总镇建设发展及生活垃圾治理要求，保证生活垃圾日产日清（日处置量100吨/天）。				已完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	9	9		
	组织实施	实施计划科学性	健全	健全	8	8		
产出	数量指标	垃圾日压缩处置量	≥100吨	≥100吨	8	8		
		指标2:						
	质量指标	垃圾压缩日处置率	=100%	=100%	10	10		
		指标2:						
	时效指标	成本预测合理性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	成本指标	成本预测合理性	合理	合理	9	9		
		指标2:						
效益	经济效益	收益可靠性	提高	提高	10	10		
		指标2:						
	社会效益	农村垃圾分类治理	提高	提高	9	8		
		指标2:						
	生态效益	提升周边环境	显著	显著	10	9		
		指标2:						
	可持续发展	转运站处置能力提升	显著	显著	7	7		
		指标2:						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标2:						
		总计			100	98		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见								
财政分管处（科）室复核意见								
财政绩效处（科）室复核意见								
财政债务处（科）室重点监控整改情况								

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

项目概况

十总镇生活垃圾转运站提档扩容立项批复，项目总投资 1900 万元（其中申请发行专项债券金额为 1200 万元），规划总占地面积 4573 平方米，总建筑面积 1521.52 平方米，其中原有建筑 549.94 平方米，新建建筑面积 971.58 平方米。该工程在原有十总镇垃圾转运站的基础上进行扩容改造，拟建设压缩垃圾转运车间 1 栋，建筑面积 971.58 平方米；进行场地、绿化建设；计划购置压缩、有机易腐处置终端、除臭设备、餐厨车及配套车辆等设备约 25 台（套），形成生活垃圾转运能力 100t/d。为进一步改善十总镇基础设施现状，消除垃圾对环境的污染，加快推进城市化建设进程，根据南通市通州人民政府办公室文件《区政府办公室关于印发 2021 年度区本级政府投资新建项目计划的通知》（通政办发[2021]8 号）、南通市行政审批局的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 320612202100018 号）、南通市通州区委政法委员会备案的《十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设项目社会稳定风险评估》、《投资估算评审表》、南通市通州区行政审批局的《区行政审批局关于十总镇生活垃圾转运站提档扩容建设工程项目建议书的批复》（通行审投审[2021]29 号）实施该项目。

二、评价情况

1. 项目特点分析

本工程在原有十总镇转运站的基础上进行扩容改造，拟建设压缩转运车间 1 栋，建筑面积 815 平方米；进行场地、绿化建设；购置压缩、有机易病处置终端、除臭设备、餐厨车及配套车辆等各类设备约 25 台（套）。建设期为 1 年，投入运行按 15 年计算，收益来自十总镇城镇垃圾处置收费收入。按城区年收费的 70% 计算，年收费收入 500 万元，投资回收期低于 10 年，项目具有一定的抗风险能力。并可进一步改善十总镇基础设施现状，消除垃圾对环境的污染，加快城市化进程。

2. 评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《南通市通州区区本级政府投资项目论证评审管理暂行办法》和《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

3. 评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

4. 绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。十总镇转运站提档扩容项目资金管理规范，项目建设进展顺利，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效。

1. 资金规范管理，严格专款专用

严格按政策法规对专项债资金进行管理使用，同时按照上级部门的时间节点要求，及时完成专项债券的解缴工作，按月报送资金使用进度情况。

2. 助力工程建设

专项债资金为十总镇转运站提档扩容项目建设提供了稳定的资金保障，对工程建设稳步推进起到了重要的作用。

四. 存在问题。

无。

五. 有关建议。

无。

六. 相关信息。

无。