

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		西站大道二期给水工程		建设/运营单位（盖章）		南通市通州区水务有限公司		
国家重大项目库代码		2401-320612-89-01-217058		地债管理系统项目编码		P24320683-0002		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.13		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			0.13
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目拟建DN1200供水管道3.66km，实现双水源供水。				完成DN1200供水管道2.93km，完成总工程量的80%。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	指标1：资金使用合规性	合规	合规	9	9	专户管理、专款专用	
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	8	8	相关财务管理制度	
	组织实施	指标1：业务管理制度健全性	健全	健全	8	8	相关财务管理制度	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	8	8	单位内控制度健全	
产出	数量指标	指标1：建设DN1200供水管道	3.66km	2.93km	9	8	按进度要求推进	
	质量指标	指标1：安全生产达标率	100%	100%	9	9	未发生安全生产事故	
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	9	9	按进度要求完成	
	成本指标	指标1：成本支出控制	≤成本预算	≤成本预算	8	8	根据工程相关合同约定付款	
效益	经济效益	指标1：发行债券利率低于社会融资成本	低于	低于	6	6	项目相关发行资料	
	社会效益	指标1：区域供水的覆盖率明显提高	显著	显著	6	6	项目相关资料报告	
	生态效益	指标1：降低生态安全风险	显著	显著	6	5	项目相关资料报告	
	可持续发展	指标1：区域水量需求及经济建设协调发展	显著	显著	6	5	项目相关资料报告	
满意度	服务对象 满意度	指标1：公众满意度	>90%	>90%	8	8	项目相关资料报告	
总 计					100	97		
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门 复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						
财政债务处（科） 室重点监控整改情 况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。

西站大道二期给水工程为新建工程，拟在西站大道绿化带内新建输水供水管道，北起深南路，南至长江路西延，管道总长约 3660 米，管径为 DN1200。工程总投资为 2600 万元，根据《通州区水务一体化改革实施方案》(通办发〔2021〕25 号)，考虑到西站大道(二期)供水主管工程作为区域供水建设项目，采取业主投资、政府补贴的方式，由水务公司负责筹资建设，区财政局按照“一事一策一补”原则进行专项补助结算。关于资金来源由区水务公司承担 50%，区财政补助 25%，沿线三镇按比例分摊 25%。

(二) 绩效目标。

项目总体目标：

(1) 水质目标：

供水水质应符合现行国家标准《城市供水水质标准》(CJ/T206-2016)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的有关规定。

(2) 水压目标：

城市管网范围内，用户接管点处服务水头为 28m。



(3) 水量目标:

满足平潮镇、刘桥镇、五接镇最高日用水量 10.0 万 m^3/d 需求。

阶段性目标:

计划 2025 年底完成西站大道二期 DN1200 供水管道 3.66km, 实现双水源供水, 提高安全供水保障。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。

目前平潮镇自来水由引自南通市政管网的增压泵站和区域供水五平线位于石港的五平泵站联合供水, 五接镇和刘桥镇主要由五平泵站供水。现状条件下, 平潮片区高峰供水压力仅为 0.26Mpa, 压力偏低 (正常值为 0.32-0.35Mpa)。同时, 为确保安全供水, 为平潮提供水源的五平泵站高峰出站水压力已达 0.46Mpa, 远超常规泵站出厂水压力 0.32-0.35Mpa, 供水能耗高, 且已处于供水能力极限, 急需西站大道二期 DN1200 区域供水输水管道从末梢补充供水。西站大道二期给水工程的实施将缓解五平泵站供水压力; 目前石港向西供水管道仅由五平泵站供水, 供水水源单一, 供水安全性差。建设西站大道二期给水工程实施后, 将实现双水源对峙供水, 供水安全性将极大提高。

(二) 评价思路方法。

资金管理评价主要依据相关办法、制度等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标, 进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据上级下达的年度考核指标进行分解细化, 设置



细化指标进行管理、考核。效益部分主要依据项目相关资料报告设置细化指标进行管理、考核。

（三）评价工作情况。

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评价各项指标完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。按照绩效自评价文件要求，规范收集、统计了相关业绩数据，对照评分规则，最终评分 97 分。同时，项目资金管理规范，项目建设进展顺利，2024 年度未发生安全生产事故。自评价等级为“优”。

三、项目绩效。

项目资金管理及项目管理严格按有关规定执行，按照市、区两级年度计划，实施项目推进工作，至 2024 年底，完成了以下工作：

- 1.完成项目立项、施工图审查、概算及标底编制送审等前期工作；
- 2.完成西站大道二期 DN1200 供水管道 2.93km，完成总工程量的 80%。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。

无