

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2024年度

项目名称		通州区供水安全提升工程		建设/运营单位（盖章）		南通市通州区水务有限公司	
国家重大项目库代码		2312-320612-89-01-922228		地债管理系统项目编码		E23320683-0003	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.31		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.31	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目拟建设世纪大道东延DN1000供水管道工程3.5km；拟改造二甲DN500供水管道约3.0千米；拟改造城区小区二次供水数量81个、泵房数量85个、设备180套；拟改造农村老旧管网约165千米。			完成世纪大道东延DN1000供水管道2.5km，完成总工程量的70%；完成改造二甲DN500供水管道约3.0千米；完成改造城区小区二次供水数量48个、泵房数量51个、设备108套，完成总工程量的60%；完成改造农村老旧管网约165千米。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1：资金使用合规性	合规	合规	9	9	专户管理、专款专用
		指标2：财务管理制度健全性	健全	健全	8	8	相关财务管理制度
	组织实施	指标1：业务管理制度健全性	健全	健全	8	8	相关财务管理制度
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	8	8	单位内控制度健全
产出	数量指标	指标1：改造二甲DN500供水管道	≥3km	3km	3	3	按目标完成
		指标2：改造农村老旧管网	≥165km	165km	6	6	按目标完成
	质量指标	指标1：安全生产达标率	100%	100%	9	9	未发生安全生产事故
	时效指标	指标1：完成及时性	及时	及时	9	9	按进度要求完成
	成本指标	指标1：成本支出控制	≤成本预算	≤成本预算	8	8	根据工程相关合同约定付款
效益	经济效益	指标1：发行债券利率低于社会融资成本	低于	低于	6	6	项目相关发行资料
	社会效益	指标1：区域供水的覆盖率明显提高	显著	显著	6	5	项目相关资料报告
	生态效益	指标1：降低生态安全风险	显著	显著	6	5	项目相关资料报告
	可持续发展	指标1：区域水量需求及经济建设协调发展	显著	显著	6	5	项目相关资料报告
满意度	服务对象 满意度	指标1：公众满意度	>90%	>90%	8	8	项目相关资料报告
总 计					100		
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门 复核意见		部门负责人： 部门：（盖章）					
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					
财政债务处（科） 室重点监控整改情况		处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）					

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。

本工程分为四个子项，具体实施内容如下。

(1) 通州区世纪大道东延（G345～金浩公路）DN1000 供水管道工程：西起通州区世纪大道、G345 路口，东至世纪大道、金浩公路路口，总长度约 3.5km，管径 DN1000，管材为球墨铸铁管、钢管及 PE 实壁管；

(2) 二甲镇提压及管网改造工程：自阳光桥至新市花苑，途径三甲居、交通路、如海超市门口、光明桥，总长度约 3.0km，管径 DN500，管材为球墨铸铁管、钢管及 PE 实壁管；

(3) 通州区小区二次供水实施改造工程：城区 81 个小区二供设备进行提标改造（其中城区二供泵房 85 个，设备 180 套）；

(4) 通州区农村老旧管网改造工程：兴东、西亭、五接、五甲、平东、刘桥、十总片区等农村老旧管网实施改造，管道总长约 166km，管径 DN200 以下，管材为 PE 管和球墨铸铁管。

本工程总投资为 9400.17 万元，项目资金组成由建设方提供，本项目全部资金为政府专项债，贷款利率 3.15%。项目建设期为 1 年，还贷期为 14 年。

（二）绩效目标。

项目总体目标：

（1）水质目标：

水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），并满足《江苏省城市自来水关键水质指标控制标准》。

（2）水压目标：

城区：供水压力不小于 0.28MPa；

镇区：供水压力不小于 0.28MPa；

二次供水：系统供水压力符合最不利用水点的工作压力；

农村供水：入村水头不低于 0.14Mpa。

（3）漏损率控制目标：

通过合理选择管道材质、更换老化破损管道，使管网城区漏损率控制在 10%以内，乡镇漏损率控制在 15%以内。

阶段性目标：

2024 年底完成二甲 DN500 给水管道改造约 3.0km、完成农村老旧管网改造约 165km，2025 年底完成世纪大道东延 DN1000 供水管道 3.5km、完成改造城区小区二次供水数量 81 个、泵房数量 85 个、设备 180 套，提高安全供水保障。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

根据《南通市通州城区供水专项规划(2022-2035)》规划，建设世纪大道东延及二甲镇区线；结合道路修建和旧城改造，逐步更换



老化、破损的供水管道；同时 2025 年内完成通州城区内二次供水改造，满足安全可靠、标准化、自动化、节能高效等要求。本工程的实施，可提高供水安全性、降低能耗、降低漏耗、降低供水管网爆管率，将取得更大的社会效益和经济效益。

（二）评价思路方法。

资金管理评价主要依据相关办法、制度等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据上级下达的年度考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理、考核。效益部分主要依据项目相关资料报告设置细化指标进行管理、考核。

（三）评价工作情况。

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评价各项指标完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。按照绩效自我评价文件要求，规范收集、统计了相关业绩数据，对照评分规则，最终评分 97 分。同时，项目资金管理规范，项目建设进展顺利，2024 年度未发生安全生产事故。自评价等级为“优”。

三、项目绩效。

项目资金管理及项目管理严格按有关规定执行，按照市、区两级年度计划，实施项目推进工作，至 2024 年底，完成了以下工作：

- 1.完成项目立项、施工图审查、概算及标底编制送审等前期工作；



2.完成世纪大道东延 DN1000 供水管道 2.5km，完成总工程量的 70%；完成改造二甲 DN500 给水管道约 3.0 千米；完成改造城区小区二次供水数量 48 个、泵房数量 51 个、设备 108 套，完成总工程量的 60%；完成改造农村老旧管网约 165 千米。

四、存在问题。

无

五、有关建议。

无

六、相关信息。

无

;